

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

NOME DELLA PROVINCIA PROVINCIA DI TORINO		NOME DEI COMUNI/ASL COMUNE DI PINEROLO	
LIVELLO PROGETTUALE PROGETTO ESECUTIVO			
CUP F11B144000460001	TITOLO INTERVENTO REALIZZAZIONE DI UN NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO PER LA PRODUZIONE DEL GHIACCIO NEL PALAGHIACCIO DI PINEROLO		
CODICE OPERA SCR 13L65U07A1			
Tavola n. 007	TITOLO TAVOLA CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI		
DATA 04 MARZO 2016	SCALA -	AREA PROGETTUALE GENERALE	
FORMATO ELABORATO A4	CODICE GENERALE ELABORATO 13L65U07A 1 0 E GE 00 FA 001 0		
NOME FILE 007_13L65U07A_1_0_E_GE_00_FA_001_0.PDF			
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	
0	04 MARZO 2016	Prima redazione	
1			
<div> <div> <p>RTP PROGETTAZIONE CAPOGRUPPO: 4 U Engineering Srl</p> <p>PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: Studio Pession Associato corso Galileo Ferraris, 60 - 10129 Torino T 011 599354 - e-mail segreteria@pession.it</p> <p>PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI: 4 U Engineering Srl corso Galileo Ferraris, 35 - 10121 Torino T 011 5611060 - e-mail info@4uengineering.com</p> </div> <div> <p>COORDINAMENTO: Studio Pession Associato</p> <p>PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: 4 U Engineering Srl corso Galileo Ferraris, 35 - 10121 Torino T 011 5611060 - e-mail info@4uengineering.com</p> <p>PROGETTAZIONE STRUTTURALE E SICUREZZA: Ing. Fabio Manzoni via Fratelli Carle, 51 - 10121 Torino T 011 5611060 - e-mail manzoni@studio4u.com</p> </div> </div>			
ORGANISMO DI CONTROLLO Qualitech S.r.l. Responsabile di Commessa: arch. Mauro Molteni		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. Responsabile del Procedimento Dott. Davide CERASO	

N. ord.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
01	Allestimento cantiere e documentazione per sicurezza	15/06/2016	20/06/2016	5
02	Progettazione costruttiva	15/06/2016	22/06/2016	7
03	Emissione schede materiali	22/06/2016	23/06/2016	1
04	Approvazione schede materiali	22/06/2016	23/06/2016	1
05	Emissione ordini materiali	23/06/2016	23/06/2016	0
06	Arrivo dei materiali	23/06/2016	06/09/2016	75
07	Svuotamento impianto	05/08/2016	10/08/2016	5
08	Lavorazioni sul QGBT	10/08/2016	11/08/2016	1
09	Rimozione linee elettriche e quadri	10/08/2016	12/08/2016	2
10	Rimozione GF esistente	10/08/2016	14/08/2016	4
11	Rimozione TEV esistente	10/08/2016	11/08/2016	1
12	Rimozione pompe e tubazioni	10/08/2016	12/08/2016	2
13	Pulizia area	14/08/2016	15/08/2016	1
14	Installazione nuovi QE	06/09/2016	08/09/2016	2
15	Installazione nuove linee e allacciamenti e apparecchi elettrici	06/09/2016	09/09/2016	3
16	Installazione nuovi SKID Frigoriferi	06/09/2016	16/09/2016	10
17	Installazione nuova TEV	06/09/2016	09/09/2016	3
18	Installazione nuove pompe ed estrattore	06/09/2016	07/09/2016	1
19	Prove di pressatura	07/09/2016	09/09/2016	2
20	Riempimento Impianto	09/09/2016	11/09/2016	2
21	Prove e collaudi finali	11/09/2016	21/09/2016	10
22	Disegni as bilt e documentazione finale	07/09/2016	17/09/2016	10
23	Fine lavori	17/09/2016	18/09/2016	1

