



SOCIETA' DI COMMITENZA REGIONE PIEMONTE S.p.A.
Corso Marconi, 10 - 10125 Torino (TO)

**Realizzazione di un nuovo gruppo frigorifero per la
produzione del ghiaccio nel palaghiaccio di Pinerolo**

ALLEGATO A – CRONOPROGRAMMA

(D.LGS 81/08, ALL.XV, P.TO 2.3.1)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Committente:

SCR PIEMONTE – Società di committenza
Corso Marconi, 10
10125 Torino (TO)

Responsabile dei lavori

ING. D. CERASO - SCR PIEMONTE
Corso Marconi, 10
10125 Torino (TO)

Coordinatore della Sicurezza nelle fasi di Progettazione:

ING. F. MANZONE
Via Fratelli Carle, 57
10129 Torino

Coordinatore della Sicurezza nelle fasi di Esecuzione:

ING. F. MANZONE
Via Fratelli Carle, 57
10129 Torino

N. ord.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
01	Allestimento cantiere e documentazione per sicurezza	15/06/2016	20/06/2016	5
02	Progettazione costruttiva	15/06/2016	22/06/2016	7
03	Emissione schede materiali	22/06/2016	23/06/2016	1
04	Approvazione schede materiali	22/06/2016	23/06/2016	1
05	Emissione ordini materiali	23/06/2016	23/06/2016	0
06	Arrivo dei materiali	23/06/2016	06/09/2016	75
07	Svuotamento impianto	05/08/2016	10/08/2016	5
08	Lavorazioni sul QGBT	10/08/2016	11/08/2016	1
09	Rimozione linee elettriche e quadri	10/08/2016	12/08/2016	2
10	Rimozione GF esistente	10/08/2016	14/08/2016	4
11	Rimozione TEV esistente	10/08/2016	11/08/2016	1
12	Rimozione pompe e tubazioni	10/08/2016	12/08/2016	2
13	Pulizia area	14/08/2016	15/08/2016	1
14	Installazione nuovi QE	06/09/2016	08/09/2016	2
15	Installazione nuove linee e allacciamenti e apparecchi elettrici	06/09/2016	09/09/2016	3
16	Installazione nuovi SKID Frigoriferi	06/09/2016	16/09/2016	10
17	Installazione nuova TEV	06/09/2016	09/09/2016	3
18	Installazione nuove pompe ed estrattore	06/09/2016	07/09/2016	1
19	Prove di pressatura	07/09/2016	09/09/2016	2
20	Riempimento Impianto	09/09/2016	11/09/2016	2
21	Prove e collaudi finali	11/09/2016	21/09/2016	10
22	Disegni as bilt e documentazione finale	07/09/2016	17/09/2016	10
23	Fine lavori	17/09/2016	18/09/2016	1

