

**CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
CANALE DE FERRARI**


**REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE TERRITORIO RURALE
SETTORE INFRASTRUTTURE RURALI E TERRITORIO**
Legge 24/12/03 n° 350 art. 4 commi 31 e successivi

**RIVESTIMENTO E AMMODERNAMENTO
DELL'ASTA PRINCIPALE DEL CANALE DE FERRARI
IMPORTO PROGETTO GENERALE
APPROVATO CON DELIBERA CIPE n° 74 DEL 27/05/2005
€ 27.200.662,00**

**IV° INTERVENTO
TRATTO DA PROGRESSIVA 6.687 (Sifone Rio Civario) A PROGRESSIVA 7.725
(EX Stazione di sollevamento) E DA PROGRESSIVA 10.250 (località "cascina
Genovesi") A PROGRESSIVA 12.805 (località "cascina Nuova")**

PROGETTO ESECUTIVO

Data: 06.09.2021

Il Tecnico	 Ing. Gian Carlo Cermelli		Ing. Gian Carlo Cermelli Studio tecnico di Ingegneria Via Frugarolo 14 15072 Casal Cermelli (AL)
	00	06.09.2021	Emissione
	Revisione	Data	Aggiornamento
R.13			CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SINTESI CRONOPROGRAMMA
GIORNI CONTINUATIVI 534 COMPENSIVI DELLA SOSPENSIONE PER STAGIONE IRRIGUA

ATTIVITA'	SIFONE		Giorni						50						100			6-7-8-9		250						300		1				350	2				400				450				500	
	ASTA CANALE DA SEZ. 1 A SEZ. 24																																													
	ASTA CANALE DA SEZ. 25 A SEZ. 74																																													
N.	ATTIVITA'		DURATA	giorni continuativi 133													SOSPENSIONE LAVORI PER STAGIONE IRRIGUA (DAL 15 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE) giorni continuativi 137	giorni continuativi 264																												
1	ALLESTIMENTO CANTIERE ZONA SOLERO																																													
2	SIFONE																																													
3	LAVORI DA SEZIONE 1 A SEZIONE 24																																													
4	RIPRISTINO AREE OCCUPATE DA SE. 1 A SEZ. 24																																													
5	SMANTELLAMENTO CANTIERE DA SEZIONE 1 A SEZIONE 24																																													
6	ALLESTIMENTO CANTIERE DA SEZIONE 25 A SEZIONE 74																																													
7	LAVORI DA SEZIONE 1 A SEZIONE 24																																													
8	RIPRISTINO AREE OCCUPATE DA SEZ. 25 A SEZ. 74																																													
9	SMANTELLAMENTO CANTIERE DA SEZIONE 25 A SEZIONE 74																																													
fine lavori giorno 534																																														

ZONE DI INTERVENTO	SIFONE		SETTIMANA	1							2							3							4							5							
	ASTA CANALE DA SEZ. 1 A SEZ. 24			DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	ASTA CANALE DA SEZ. 25 A SEZ. 74			GIORNO	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
N.	ATTIVITA'		DURATA																																				
1	ALLESTIMENTO CANTIERE																																						
	1.1	PREPARAZIONE AREA	4	CANTIERE DA S. 24 A S.1 E SIFONE																																			
	1.2	MONTAGGIO RECINZIONI E CANCELLI	5																																				
	1.3	MONTAGGIO BAGNI E SERVIZI	3																																				
	1.4	SEGNALETICA DI CANTIERE	2																																				
2	LAVORI FLUVIALI																																						
	2.1	OPERE PROVVISORIE DI SBARRAMENTO	2	OPERE PROVVISORIE DI SBARRAMENTO																																			
3	RIMOZIONE OPERE PROVVISORIE DI SBARRAMENTO		3																																				
	PROSCIUGAMENTO SCAVI																																						
4	3.1	POSA IMPIANTO	1																																				
	3.2	PROSCIUGAMENTO	1																																				
	3.3	TRASPORTO A RIFIUTO	1																																				
4	DEMOLIZIONE TOTALE DI STRUTTURA SIFONE E TRASPORTO A RIFIUTO																																						
	4.1	DEMOLIZIONE CON MEZZI MECCANICI	4																																				
	4.1	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE RESIDUE	2																																				
	4.3	TRASPORTO A RIFIUTO	2																																				
5	PALI - PARATOIE - TRIVELLAZIONI																																						
	5.1	MICROPALI	12	MICROPALI SIFONE																																			
6	DEMOLIZIONI - SCAVI - FONDAZIONI SIFONE																																						
	6.1	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA >1,5 m	4																																				
	6.2	CASSERATURE	2																																				
	6.3	POSA FERRO ED ARMATURE	3																																				
	6.4	GETTO DA AUTOBETONIERA	1																																				
	6.5	VIBRATURA GETTO	1																																				
	6.6	DISARMO	1																																				
7	STRUTTURA PREFABBRICATA SIFONE																																						
	7.1	TRASPORTI E SCARICO ELEMENTI PREFABBRICATI	3																																				
8	7.2	MONTAGGIO CONCI PREFABBRICATI	8																																				
	OPERE STRADALI (PISTA DI CANTIERE)																																						
9	8.1	FONDAZIONE STRADALE	18	PISTA DI CANTIERE DA SEZIONE 24 A SEZIONE 1																																			
	8.2	TAGLIO ALBERI ED ARBUSTI	18	PISTA DI DA SEZIONE 24 A SEZIONE 1																																			
9	SCAVI PER PROFILATURA SEZIONI E MANUFATTI		6																																				
	9.3	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA	72																																				
	9.4	TRASPORTO A RIFIUTO	72																																				
	9.5	RINTERRI	78																																				
10	DEMOLIZIONI MANUFATTI SU ASTA CANALE																																						
	10.1	DEMOLIZIONE CON MEZZI MECCANICI	27																																				
11	10.2	TRASPORTO A RIFIUTO	27																																				
	STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO RIVESTIMENTO CANALE E MANUFATTI																																						
	11.1	CASSERATURE FONDAZIONI	177																																				
	11.2	POSA FERRO ED ARMATURE	185																																				
	11.3	GETTO FONDAZIONI	185																																				
	11.4	DISARMO	173																																				
	11.5	CASSERATURE MURI	207																																				
11.6	POSA FERRO ED ARMATURE	206																																					
12	11.7	GETTO PARETI DI CONTENIMENTO E VIBRATURA	206																																				
	11.8	DISARMO	201																																				
12	OPERE IN FERRO																																						
	12.1	MONTAGGIO PARATOIE	6																																				
13	12.2	MONTAGGIO RINGHIERE, CANCELLI, SCALE	12																																				
	AREA A VERDE																																						
14	13.1	SEMINATURA E MANUTENZIONE PRATO	18																																				
	BARRIERE DI SICUREZZA																																						
15	14.1	POSA IN OPERA DI PALETTI	7																																				
	14.2	POSA IN OPERA DELLE ONDE DELLE BARRIERE	7																																				
15	RIPRISTINO AREE OCCUPATE																																						
	15.1	SCAVI	12																																				
16	15.2	RINTERRI	12																																				
	RIMOZIONE CANTIERE																																						
	16.1	SMONTAGGIO BAGNI - BOX - UFFICIO	12																																				
	16.2	RIMOZIONE RECINZIONE E SEGNALETICA	12																																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]