S.C.R. - PIEMONTE S.P.A. CON UNICO SOCIO

Sede in TORINO - CORSO MARCONI , 10

Capitale Sociale versato Euro 1.120.000,00

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09740180014

Partita IVA: 09740180014 - N. Rea: 1077627

Soggetta all'attivitàdi direzione e coordinamento esercitata da "REGIONE PIEMONTE"

SINTESI DI BILANCIO AL 30/06/2014

SINTESI PATRIMONIALE

	30/06/13	30/06/14	DIFFERENZA
ATTIVO FISSO	**353.760.962**	**347.273.222**	**(6.487.740)**
Immobilizzazioni immateriali	433.600	388.413	(45.187)
Immobilizzazioni materiali	350.910.464	343.669.930	(7.240.534)
Immobilizzazioni finanziarie	2.416.898	3.214.879	797.981
ATTIVO CIRCOLANTE	**150.009.353**	**125.440.518**	**(24.568.835)**
Magazzino	42.235	37.940	(4.295)
Liquidità differite	10.592.823	32.782.167	22.189.344
Liquidità immediate	139.374.295	92.620.411	(46.753.884)
CAPITALE INVESTITO	**503.770.315**	**472.713.740**	**(31.056.575)**
MEZZI PROPRI	**1.619.234**	**1.793.785**	**174.551**
Capitale sociale	1.120.000	1.120.000	0
Riserve	499.234	673.785	174.551
PASSIVITA' CONSOLIDATE	**320.519.648**	**307.293.294**	**(13.226.354)**
PASSIVITA' CORRENTI	**181.631.433**	**163.626.661**	**(18.004.772)**
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	**503.770.315**	**472.713.740**	**(31.056.575)**

SINTESI ECONOMICA

	30/06/13	30/06/14	DIFFERENZA
Ricavi delle vendite	2.721.957	1.963.653	(758.304)
Altri ricavi	3.640.514	3.622.996	(17.518)
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	**6.362.471**	**5.586.649**	**(775.822)**
Acquisti di materie prime, sussid., di consumo e merci	3.621	5.592	1.971
Variazione delle rimanenze	4.416	(2.495)	(6.911)
Costo per servizi e godimento beni di terzi	648.792	728.110	79.318
VALORE AGGIUNTO	**5.705.642**	**4.855.442**	**(850.200)**
Costi del personale	1.778.438	1.778.991	553
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	**3.927.204**	**3.076.451**	**(850.753)**
Ammortamenti e accantonamenti	3.675.862	3.669.113	(6.749)
RISULTATO OPERATIVO	**251.342**	**(592.662)**	**(844.004)**
Oneri diversi di gestione	37.646	20.464	(17.182)
Proventi finanziari	2.456.150	3.518.875	1.062.725
Oneri finanziari	2.460.017	2.478.355	18.338
Svalutazione di partecipazioni		458.973	
REDDITO CORRENTE	**209.829**	**(31.579)**	**(241.408)**
Proventi straordinari	37.626	459.000	421.374
Oneri straordinari	105.922	1.696	(104.226)
RISULTATO LORDO	**141.533**	**425.725**	**284.192**
Imposte sul reddito	102.101	267.903	165.802
RISULTATO NETTO	**39.432**	**157.822**	**118.390**

La situazione patrimoniale relativa al 30 giugno 2014 evidenzia un risultato positivo di euro 157.822, dopo aver ammortizzato le immobilizzazioni immateriali per complessivi euro 51.482,00 e quelle materiali per complessivi euro 3.617.631,00.

Gli ammmortamenti, come già diffusamente spiegato, si riferiscono alle opere collaudate e iscritte all'attivo dello Stato Patrimoniale fino al 31/12/2011. La loro incidenza è bilanciata dai proventi derivanti, come per gli esercizi precedenti, dalla rinuncia dell'azionista a parte dei finanziamenti erogati alla società.

Il risultato positivo è dovuto, in parte, all'iscrizione tra i ricavi della somma prevista di circa euro 1.175.000,00 (€ 2.350.000,00 oltre IVA previsti a Budget 2014) quale compenso per le attività regolarmente svolte in favore della Direzione Sanità su incarico di quest'ultima.

A tal proposito, si segnala che con nota prot. 8232 del 5 agosto 2014, il Consiglio di Gestione, nel presentare una relazione esaustiva circa lo stato di avanzamento delle attività poste in essere durante il mandato, ha evidenziato che non aveva riscontro da parte del Committente dei relativi atti contabili di impegno di spesa a favore della Società per le attivtà commissionate. Successivamente, illustrando più nel merito la situazione complessiva in tema di risorse finanziarie e bilancio 2014, con comunicazione n. 09372 del 22 settembre 2014 si rimarcava nuovamente la mancata evidenza degli atti contabili di competenza della Direzione Sanità a favore di SCR. Sempre in materia di compensi spettanti alla Società, per il regolare adempimento di tutti gli incarichi conferiti da parte della Direzione Sanità, il Consiglio di Gestione ha interessato il Consiglio di Sorveglianza in occasione delle adunanze del 17 novembre 2014 e del 2 dicembre 2014.

Si evidenzia inoltre, come i costi di funzionamento della società siano sostanzialmente in linea con la situazione al 30 giugno 2013 (2,6ML rispetto a 2,8ML) e notevolmente inferiori rispetto al Budget 2014 (3,2ML), non essendo stato completato il processo di recruting che ha l'obiettivo di rafforzare progressivamente l'organico di SCR.

Per quanto riguarda il trattamento contabile degli interessi attivi bancari, nel precedente

semestre essi, nel loro complesso, erano stati retrocessi alla Regione Piemonte.

Nel presente semestre , invece, in linea con l'impostazione contabile del bilancio annuale, si riconoscono di competenza della Regione Piemonte solamente gli interessi attivi che sono maturati a seguito dei trasferimenti a copertura delle rate relative ai mutui contratti dalla società. I complessivi interessi attivi maturati sui propri conti correnti bancari, dunque, depurati delle somme di cui sopra e al lordo della ritenuta d'acconto, rimangono di competenza della società.

Per una compiuta illustrazione di dettaglio e del contenuto delle varie poste della situazione patrimoniale si fa rinvio alla nota integrativa alla Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2014.

Il nuovo assetto societario è formato, oltre all'Assemblea dei soci, da un consiglio di sorveglianza, con poteri di indirizzo strategico e di controllo sulla gestione operativa e da un consiglio di gestione, con competenza esclusiva nella gestione sociale e negli aspetti operativi di carattere gestionale. Sono state attribuite alla società anche le funzioni di centrale di committenza e di Stazione Unica Appaltante (SUA), in relazione ai contratti pubblici di forniture, servizi e lavori in favore della Regione e degli altri soggetti per cui svolge le sue attività. E' previsto inoltre un meccanismo di autofinanziamento mediante la previsione di una commissione non superiore all'1.5%, da calcolarsi sul valore del fatturato realizzato, da imporre a carico dell'aggiudicatario, che verrà regolamentato dalla Giunta regionale.

La Società in particolare ha svolto nel corso dell'esercizio la propria attività nelle quattro linee di intervento:

- Acquisti forniture e servizi;
- Opere pubbliche edilizia;
- Opere pubbliche viabilità;
- Progetti Speciali.

Andamento del settore

Di seguito si rendiconta l'avanzamento al 30 giugno 2014 delle attività assegnate a questa

Società di Committenza Regionale con le seguenti deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale:

- D.G.R 53-9816 del 13.10.2008 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. 90-10532 del 29.12.2008 (Forniture di beni e servizi, Edilizia sanitaria, Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 4-11371 del 11.05.2009 (Edilizia sanitaria);
- D.G.R. n. 6-11703 del 6.07.2009 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 41-11759 del 13.07.2009 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 17-12079 del 7.09.2009 (Trasporti e infrastrutture);
- Decreto Presidente Giunta Regionale n. 60 del 07/07/2009 e nota Dir. Reg. Trasporti prot. n. 4921/DB1200 del 01/08/2008 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R n. 12-12387 del 26.10.2009 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 65-13650 del 22.03.2010 (Edilizia sanitaria);
- D.G.R n. 92-13745 del 29.03.2010 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 30-43 del 30.04.2010 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 2-636 del 23.09.2010 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 22-1095 del 30.11.2010 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 12-1438 del 28.01.2011 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 11-1793 del 4.04.2011(Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 16-2319 del 12.07.2011 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 10-2572 del 13.09.2011 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 24-3142 del 19.12.2011 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 22-3210 del 30.12.2011 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 18-3528 del 19.03.2012 (Trasporti e infrastrutture, Forniture di beni e servizi, Edilizia sanitaria);
- D.G.R. n. 12-3613 del 28.03.2012 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 58-4114 del 02.07.2012 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 20-4223 del 30.07.2012 (Trasporti e infrastrutture);

- D.G.R. n. 8-4902 del 14.11.2012 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 14-5011 del 05.12.2012 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 7-5236 del 21.01.2013 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 18-6326 del 02.09.2013 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 21-6940 del 23.12.2013 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 19-7286 del 24.03.2014 (Forniture di beni e servizi).

Più specificatamente, si segnala, nell'ambito delle attività afferenti la direzione **Acquisti**, il seguente stato di avanzamento attività.

- Gare per l'approvvigionamento energetico (D.G.R. 53-9816/2008): le convenzioni Energia elettrica 1 e Gas naturale 1 sono giunte alla loro scadenza naturale il 31 dicembre 2010.
- Gare inerenti la "spesa comune" (D.G.R. 90-10532/2008): sono attualmente attive le convenzioni relative ai servizi di Connettività e telefonia fissa, alla fornitura di Cancelleria (seconda convenzione), di carta (seconda convenzione) e alla fornitura di spazi su quotidiani (per un valore complessivo massimo acquistabile pari a **36,1 milioni** di euro). Sono invece terminate le convenzioni relative al noleggio auto, alla fornitura e al noleggio di Personal Computer.
- Gare inerenti la "spesa sanitaria" (D.G.R. 6-11703/2009): sono attualmente attive le convenzioni relative alla fornitura di Vaccino Anti-Papilloma virus – HPV (seconda convenzione), il servizio di registrazione ricette, per la fornitura di soluzioni infusionali e per la fornitura di suturatrici meccaniche. Sono inoltre state attivate le convenzione per i Vaccini anti-influenzali (terminate le campagne a partire dal 2010-2011, è attiva la campagna 2014-2015), Vaccini desensibilizzanti (seconda edizione) e Vaccini ad uso umano (seconda edizione). L'importo complessivo delle convenzioni attive (valore acquistabile da parte degli Enti piemontesi) è di circa **78,5 milioni** di euro. È stata invece revocata la procedura di gara per il servizio integrativo di ingegneria clinica. E' stata indetta, e poi revocata, la gara per la fornitura di ausili per incontinenti.

È stata effettuata la raccolta dei fabbisogni per la fornitura di biancheria piana e confezionata, contenitori aghi e taglienti. È stato pubblicato e successivamente revocato il bando per il servizio di somministrazione lavoro.

- Gare per l'approvvigionamento energetico (D.G.R. 92-13745/2010): le convenzioni Energia elettrica 2 e Gas naturale 2 sono state attivate e sono scadute lo scorso 31 dicembre 2011; la convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 3 (anno 2012) è scaduta il 31 dicembre 2012; convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 4 (anno 2013) è scaduta il 31 dicembre 2013; è attiva la convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 5 (anno 2014), per un importo massimo acquistabile di oltre **48,8 milioni** di euro (circa il 40% in più rispetto alla convenzione dell'anno precedente). Nel mese di settembre è stata attivata la convenzione Gas Naturale 3 (**28,4 milioni** di euro).
- Gare inerenti la "spesa sanitaria" (D.G.R. 12-1438/2011 e D.G.R. 14-5011/2012): è attivo il Sistema Dinamico di Acquisto per la fornitura di farmaci (oltre **2 miliardi** di euro su quattro anni). Terminate le convenzioni per la fornitura relativa al 2012 e 2013, sono ora attive le convenzioni per la fornitura di farmaci per il 2014 (circa **450,1 milioni** di importo complessivo acquistabile). È inoltre attiva la convenzione per la fornitura del principio attivo Eculizumab (**8,3 milioni** di euro per 24 mesi). È attiva la convenzione per la fornitura di aghi e siringhe (oltre **14,5 milioni** di euro), le convenzioni per le medicazioni tradizionali e per le medicazioni avanzate (complessivamente **29,8 milioni** di euro). Sono state aggiudicate le convenzioni per la fornitura di disinfettanti, di mezzi di contrasto e guanti (complessivamente **23,0 milioni** di euro). È invece in corso la gara per la fornitura di soluzioni nutrizionali.
- Gare inerenti la "spesa sanitaria" (D.G.R. n. 21-6940 del 23.12.2013): è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, di secondo livello "excess", contro i rischi di responsabilità civile verso terzi delle Aziende del Servizio Sanitario regionale (importo contrattuale **859.000 euro**).

- Gare inerenti la "spesa sanitaria" (D.G.R. n. 19-7286 del 24.03.2014): nominato il Nucleo Tecnico, sono in corso le attività per la definizione della documentazione tecnica per la fornitura di microinfusori per diabetici e relativo materiale di consumo.

Gli Enti regionali che hanno aderito alle convenzioni sottoscritte da S.C.R. Piemonte S.p.A. sono 39 (tra cui Regione Piemonte, il Consiglio Regionale, 21 Aziende Sanitarie, 9 Enti strumentali e 7 aziende partecipate) mentre gli Enti Locali piemontesi che hanno sottoscritto una convenzione con S.C.R.-Piemonte sono 6 Province, 8 comuni capoluogo, 462 Comuni e Associazioni di Comuni, 24 Università o Istituti scolastici e 77 altri Enti.

Per quanto attiene la **funzione Edilizia Sanitaria** della direzione Opere Pubbliche, si porta a conoscenza che le attività individuate con D.G.R. 4-11371 e con D.G.R. 65-13650 stanno proseguendo come segue:

- ***Nuova struttura sanitaria di Venaria Reale, ASL TO3:***

Il progetto preliminare complessivo è stato approvato in conferenza dei servizi il 22.09.2009 e successivamente è stato suddiviso in due lotti; per il lotto I è stato redatto il progetto preliminare, approvato in Conferenza dei Servizi in data 24.02.2011 ed è stata rilasciata da parte della Regione Piemonte l'autorizzazione all'ASL per contrarre il mutuo di euro 2.258.913,76, pertanto si è proceduto con la pubblicazione del bando di gara (appalto di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. c del D.Lgs. 163/2006).

La gara d'appalto è stata aggiudicata con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 26.04.2012 alla Paolo Beltrami S.p.A., con sede in Paderno Ponchielli (CR) per un importo pari a € 12.205.950,50 oltre a IVA e oneri per la sicurezza con un ribasso unico

del 18,385% e una riduzione dei tempi di 123 giorni. Il servizio di verifica del progetto definitivo al fine della validazione è stato affidato alla Società RINA Check srl, mediante Disposizione del Presidente del CdA n° 42 del 28.06.2012, con la quale viene anche approvato il nuovo quadro economico dell'intervento.Il 21.12.2012 il RUP di SCR Arch. Cellino ha redatto specifico verbale di validazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 112 D. Lgs. N°163/2006 e degli artt. 44 e succ. DPR n°207/2010.

Con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 17.12.2012 si è provveduto alla sostituzione del Responsabile del Procedimento con l'Ing. Mauro FEGATELLI, con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

In data 19.02.2013 l'ASLTO3 con Deliberazione del Direttore Generale n°442 ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'opera, allegando al documento alcune prescrizioni da valutarsi in sede di Conferenza dei Servizi.

Con lettera del 22/02/2013 prot. n°2902 il Presidente del CdA di SCR Piemonte SpA ha trasmesso all'ASLTO5 sia il progetto definitivo, che la Delibera di approvazione dell'ASLTO3 al fine dell'espressione del parere di conformità igienico sanitario in Conferenza dei Servizi, ai sensi e per gli effetti della DGR n°20-4510 del 04/09/2012.

Con lettera del 28/02/2013 prot. n° 3066 il Presidente del CdA di SCR Piemonte SpA ha trasmesso al RUP Arch. Fumagalli copia conforme del progetto definitivo validato per l'indizione della Conferenza dei Servizi.

Con nota del 15/03/2013 prot. n. 2495/SBO9 il Responsabile del Procedimento per gli Accordi di

Programma della Regione Piemonte arch. Claudio Fumagalli, ha richiesto al Direttore Regionale della Sanità dott. Sergio Morgagni di autorizzare l'avvio del procedimento della Conferenza dei Servizi o, di converso, la sospensione e l'eventuale improcedibilità dell'iter amministrativo.Con nota prot SCR n°5997 del 10/06/2013, il Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica dell'ASLTO5, ha espresso parere igienico-sanitario di massima favorevole al progetto, con alcune osservazioni da recepire nel successivo iter progettuale.Il Progetto Definitivo aggiornato a seguito delle richieste dell'ASLTO3 è stato trasmesso all'Azienda Sanitaria in data 07/11/2013, per la delibera di approvazione in linea tecnica.In data 18/11/2013 l'ASLTO3 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento della Regione Piemonte, copia della Deliberazione n°3097 di riapprovazione del Progetto Definitivo.In data 26/11/2013 è stata trasmessa al Responsabile del Procedimento dell'Accordo di Programma una copia cartacea del Progetto Definitivo dell'opera approvata dall'ASLTO3, per la convocazione della conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi è stata convocata per il giorno 19/12/2013 e ha approvato all'unanimità il Progetto Definitivo, ma ne viene sospesa l'efficacia nelle more dei pareri di competenza dei Vigili del Fuoco, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte e della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, non presenti in Conferenza.

Nel mese di Gennaio 2014 sono state organizzate con le indicate Soprintendenze alcune riunioni per esaminare il Progetto Definitivo. In tali circostanze la Soprintendenza per i Beni Archeologici ha richiesto l'esecuzione di adeguati sondaggi archeologici per la verifica preventiva dell'interesse archeologico del sito oggetto dei lavori di realizzazione della nuova struttura sanitaria, mentre la Soprintendenza per i Beni Architettonici ha richiesto di attuare, contestualmente al nuovo poliambulatorio, le opere di compensazione (strade, parcheggi ed accesso all'ex strada provinciale), nonché le opere di compensazione ambientale di competenza del Comune di Venaria. Inoltre questa Soprintendenza, per esprimere il proprio parere, richiedeva che SCR – per conto del Comune –

provvedesse ad anticipare le planimetrie delle opere;

La Soprintendenza per i Beni Archeologici ha espresso il parere di competenza mediante nota prot SCR n°03283 del 24/03/2014, mentre la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte espresso il proprio parere definitivo con nota prot SCR n°04336 del 11/04/2014, condizionandolo alla realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione e di compensazione ambientale di competenza del Comune di Venaria, previa presentazione da parte del Comune stesso del progetto esecutivo, secondo le planimetrie sviluppate da S.C.R. nell'ambito dell'inserimento della struttura sanitaria nell'Area del P.E.C. approvato dal Consiglio Comunale.

Il progetto definitivo, con il parere della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, è stato approvato all'unanimità definitivamente nella Conferenza dei Servizi del 09/07/2014.

La Conferenza dei Servizi del 09/07/2014 ha rimandato la verifica di assoggettabilità delle opere di competenza del Comune di Venaria al D.L. n. 91 del 24/06/2014 e l'accertamento del finanziamento a mutuo o altra modalità di competenza dell'ASL TO3, ad una nuova seduta da effettuarsi il 24/07/2014.

Nella seduta del 24/07/2014 si è preso atto che il Comune di Venaria si è impegnato a realizzare le opere di propria competenza con la DGC n°108 del 17/07/2014 e che l'ASLTO3 dovrà approvare il progetto della struttura sanitaria previa stipula del contratto di mutuo per coprire il finanziamento di propria competenza.

Attualmente siamo in attesa della deliberazione dell'ASL TO3 (e conseguente decreto del Presidente della Giunta Regionale) per procedere alla stipula contrattuale con l'impresa appaltatrice, alla redazione del progetto esecutivo e alla successiva consegna dei lavori.

- **Nuovo Poliambulatorio presso "ex istituto Marco Antonetto", ASL TO2:**

E' stata ottenuta dall'ASL l'autorizzazione a contrarre il mutuo per la quota parte di finanziamento di competenza, pertanto si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara (appalto di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. c del D.Lgs. 163/2006).

La gara d'appalto è stata aggiudicata con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 13.07.2012 all'ATI Tecnelit S.p.A. (capogruppo) e progettisti (mandante) ATI Sintecna s.r.l., Prodim s.r.l. Arch. Michela Lageard, Ing. Mauro Burdese, Ing. Giorgio Bo per un importo pari a € 4.641.631,50 oltre a IVA e oneri per la sicurezza, con un ribasso del 27.72% e una riduzione dei tempi di 210 giorni.

In data 07.09.2012, si sono concluse le operazioni di validazione del Progetto Definitivo con verbale del Responsabile del Procedimento, Arch Giancarlo Cellino.

In data 11.09.2012 con lettera prot. n. 11257 è stato trasmesso il Progetto Definitivo alla Regione Piemonte, Gabinetto della Giunta Regionale, Settore iniziative di rilevanza strategica al RUP Arch. Claudio Fumagalli.

In data 27.09.2012 con nota prot. n. 11572, il Progetto Definitivo è stato trasmesso al Direttore Generale dell'A.S.L. TO2, che con Deliberazione n. 337/001A/2012 del 29.10.2012 ha approvato il Progetto Definitivo dell'opera in oggetto.

Con lettera prot. SCR. n. 13594, in data 14.12.2012, è stato trasmesso il Progetto Definitivo al Direttore Generale dell'A.S.L. TO4, per la richiesta del parere igienico sanitario ai sensi dell'Art. 5 comma 3 lettera a) del D.P.R. 380/01.

Con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 17.12.2012 si è provveduto alla sostituzione del Responsabile del Procedimento con l'Ing. Mauro Fegatelli, con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

In data 08.04.2013 è pervenuta la lettera prot. n. 19137 dell'ASL TO2 con le richieste di modifica al Progetto Definitivo contenute nel documento redatto dagli uffici competenti del Distretto nel quale erano riportate le modifiche da apportare rispetto alle esigenze per rispettare il nuovo piano socio sanitario approvato nel frattempo dalla Regione Piemonte.

Con lettera prot. n. 4.80. DR/65/V-70 del 18.07.2013 la Città di Torino ha diffidato l'ASL TO2 di avviare i lavori entro il corrente anno, pena il risarcimento dei danni.

In data 30.09.2013 si sono consegnate le tavole aggiornate e la relativa documentazione al Comando dei Vigili del Fuoco per le valutazioni di competenza ed un parere preventivo.

In data 29.10.2013, nella riunione presso l'ufficio dell'Arch. Silvia Fantino, Responsabile Tecnico P.O. Istruttore Attività Edilizie Asseverate e Convenzionate del Comune di Torino, si ha avuto un riscontro positivo per la parte architettonica, ma è emersa la necessità di chiarire la destinazione d'uso dell'area vicina attualmente destinata a verde (area cani) e a parcheggio pubblico, secondo quanto prescritto dalla Città di Torino all'ASL TO2.

In data 20.11.2013 in una riunione presso la Circoscrizione 5 del Comune di Torino, con il Presidente, Geom. Rocco Florio, il Vicepresidente Sig.Giuseppe Agostino e il Dott. Romano in rappresentanza dell'ASL TO2, si è concordato di destinare tutta l'area adiacente alla proprietà del Marco Antonetto a parcheggio come richiesto dalla Città di Torino, con impegno da parte dell'ASL

TO2 della ricollocazione dell'area verde, della sistemazione e gestione del parcheggio pubblico comprese le piante, le aiuole e l'illuminazione.

Con lettera prot. n. 2013/0058727 del 28.11.2013 a firma del Direttore Generale dell'ASL TO2, S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata incaricata della progettazione e della realizzazione delle opere sopra citate.

Con lettera prot.n. 27489/DB2012 del 04.12.2013 la Regione Piemonte, Direzione Sanità ha invitato l'Arch. Claudio Fumagalli in qualità di RUP dell'intervento ad indire la Conferenza dei Servizi come risposta a seguito di numerose sollecitazioni fatte dallo stesso RUP alla Regione stessa con lettera prot. n. 1575/SBO 109, in data 13/02/2013, ed al sollecito prot. n. 2013/0058231 del 26/11/2013 del Direttore Generale dell'ASL TO2.

In data 12.12.2013 in una riunione presso la Circoscrizione 5 del Comune di Torino, con il Geom. Forgnone, il P.A. Barbi Luisa della Direzione Verde Pubblico e Edifici Municipali, l'Ing. Pancotti della Direzione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino ed i progettisti di SCR Piemonte S.p.A, si è proceduto ad esaminare due proposte progettuali dell'area a parcheggio delle quali si è proceduto a scegliere quella meno impattante e sempre in tale sede è stato deciso di ricollocare l'area verde (area cani) nel vicino Parco Cavallotti.

Con lettera prot. n. 01129 del 29.01.2013 è stato trasmesso in Regione Piemonte al RUP, Arch. Claudio Fumagalli il Progetto Definitivo integrato ed approvato dall'ASL TO 2 con la Deliberazione del Direttore Generale n. 42/005A/2014 del 28.01.2014, ai fini dell'indizione della Conferenza dei Servizi.

Il RUP, Arch. Claudio Fumagalli con lettera prot. n. 2171/SB0109 del 18.02.2014 ha convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 10.03.2014 presso la sede regionale di via Lagrange 24.

Con lettera dipvvf. COM-TO.REGISTRO UFFICIALE.U.0003977.03-02-2014 pervenuta in SCR il 28.02.2014 con prot. n. 02361, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino ha espresso il parere di conformità con prescrizioni.

Il 10.03.2013 presso la Regione Piemonte, via Lagrange 24, si è tenuta la Conferenza dei Servizi che ha approvato il Progetto Definitivo del nuovo poliambulatorio, con prescrizioni e richiedendo ad SCR la trasmissione del Progetto Definitivo delle opere complementari di sistemazione dell'area a parcheggio e ricollocazione dell'area verde per i cani, poste a carico dell'ASL TO 2 dal Comune di Torino.

Il Progetto Definitivo delle opere complementari richieste dal Comune di Torino (spostamento area verde con risistemazione del parcheggio) è stato approvato all'unanimità nella specifica Conferenza dei Servizi del 09/06/2014, con mandato all'ASL TO2 di adottare il provvedimento finale "ai sensi dell'art. 14/ter della legge 241/90 e s.m.i., conformemente alle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi odierna ivi compresi tutti gli aspetti e le condizioni poste", con la condizione che il contratto di mutuo o altra modalità di finanziamento sia formalmente garantito da parte dell'ASL per la sottoscrizione del contratto per la realizzazione e la progettazione dell'opera con l'ATI appaltatrice.

Attualmente si è in attesa della deliberazione dell'ASL TO2 (ai sensi dell'art. 14 ter L. 241/90, conformemente alle determinazioni della conferenza dei servizi) per procedere alla stipula contrattuale con l'ATI appaltatrice, alla redazione del progetto esecutivo e alla successiva consegna dei lavori.

- Nuovo Poliambulatorio di Ivrea, ASL TO4:

La gara di appalto concorso per la progettazione e la realizzazione del nuovo poliambulatorio è stata aggiudicata definitivamente con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 29.03.2012 all'ATI con capogruppo mandataria MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. Via Torino 34 CUORGNE' (TO) per un importo di € 9.071.247,29 oltre a IVA e oneri per la sicurezza con un ribasso del 13,34% con la riduzione dei tempi di esecuzione di giorni 130.

Con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 09/08/2012 è stata indetta la gara per l'affidamento dell'l'attività relativa all'ufficio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

In data 06/09/2012 è stato sottoscritto tra le parti il Verbale di Validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 55 c. 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e art. 112 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

In data 13/09/2012 è stato trasmesso il progetto esecutivo validato alla Regione Piemonte – Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – Settore Iniziative di Rilevanza Strategica per i successivi adempimenti di competenza della Conferenza dei Servizi ai fini dell'approvazione formale del progetto, dell'acquisizione dei pareri e del permesso a costruire necessari per la stipula del contratto d'appalto e il relativo avvio delle attività di cantiere; successivamente in data 26/09/2012 il progetto è stato trasmesso alla ASL TO4 per l'approvazione ai fini della conferenza suddetta.

In data 23/04/2013 l'ASL TO4 con Deliberazione n. 0310 approvava il progetto esecutivo presentato, il nuovo quadro economico allegando alla suddetta delibera una relazione denominata

"Allegato C" con proposte integrative al progetto esecutivo.In data 29/04/2013 con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte n. 16 è stato aggiudicato definitivamente l'affidamento del servizio di Direzione Lavori, Misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art. 92 d.lgs 81/08) a favore del raggruppamento temporaneo di professionisti costituendo tra LENZI Consultant S.r.l. (Capogruppo) – SINERGIA S.c.a.r.l. (mandante) – Ing. Antonio Maria AMATO (mandante) che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa pari ad € 396.144,797 con ribasso percentuale unico offerto sul corrispettivo presunto posto a base d'asta del 35% oltre CNPAIA 4% e IVA 21%.

A seguito di convocazione del 21/05/2013 da parte della Regione Piemonte, in data 05/06/2013 si è tenuta presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – Settore Iniziative di negoziazione di Rilevanza Strategica la Conferenza dei Servizi finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera redatto sulla base delle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza dei Servizi del 21/10/2009, delle raccomandazioni contenute nella delibera di ASL TO4 n. 2107 del 21/10/2009 e delle richieste e precisazioni formulate dalla Regione Piemonte.

A seguito dell'approvazione del Progetto, la Regione Piemonte ha trasmesso con nota prot. n. 6257/SB0109 del 25/06/2013 il verbale della Conferenza; nel frattempo sono pervenuti i pareri mancanti alla data della Conferenza da parte dell'ASL TO1 in data 13/06/2013 prot. SCR Piemonte n. 3105 del 14/06/2013 in ottemperanza alla DGR n. 20-4510 del 04/09/2012, e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino in data 18/06/2013 prot. SCR Piemonte n. 6285 del 20/06/2013 relativo al parere di conformità e approvazione ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011.

In data 17/06/2013 è stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio di Direzione lavori, misurazione e Contabilità, Assistenza al collaudo e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione

dei lavori (art. 92, D.lgs. 81/08 e s.m.i.) con il R.T.P. LENZI Consultant (capogruppo) – SINERGIA Scarl (mandante) – Ing. Antonio M. AMATO (mandante) - Via Adda, 55 - 00198 – Roma.

In data 19/08/2013, nel rispetto di quanto indicato nella nota regionale del 06/08/2013, è stata sottoscritta tra SCR Piemonte e ASL TO4 apposita Convenzione che disciplina, oltre l'erogazione dei flussi finanziari, i rapporti tra le parti durante le attività di realizzazione della struttura poliambulatoriale.

In data 21/08/2013 è pervenuta da parte della Regione Piemonte con nota prot. n. 8224/SB0109 del 19/08/2013 la comunicazione di avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 08/08/2013 del provvedimento finale di cui alla L. 241/1990 e s.m.i., art. 14/ter costituito dalla Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO4 n. 0485 del 19/07/2013 riguardante l'approvazione in Conferenza di Servizi del 05/06/2013 del progetto esecutivo relativo alla costruzione del nuovo poliambulatorio da realizzarsi in Comune di Ivrea.

Con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte S.p.A. n. 37 del 06/09/2013 si è preso atto della conclusione positiva dell'iter di Conferenza di Servizi ed è stato approvato il Progetto Esecutivo completo di tutti gli elaborati così come trasmessi dei progettisti a seguito del Report dell'organismo di controllo accreditato che ha proceduto alla verifica della documentazione progettuale integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi in ottemperanza al progetto preliminare approvato e relative prescrizioni, per l'immediata cantierabilità del progetto.

In data 12/09/2013 è stato sottoscritto il Contratto di appalto con l'A.T.I. affidataria MATTIODA Pierino & Figli S.p.A. (mandataria), SO.GE.CO S.r.l. (mandante), AVARO TARDITI (mandante) per la progettazione e realizzazione dei lavori dell'intervento.

In data 16/09/2013 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 154 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (art, 130 del D.P.R. 554/1999) tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria.

Con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte S.p.A. n. 47 del 07/11/2013, è stato nominato quale collaudatore statico e tecnico amministrativo dei lavori in corso d'opera l'ing. Dario LUETTO in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, così come designato dall'Azienda Sanitaria TO4.

Successivamente con Determinazione del Direttore Amministrativo di S.C.R. Piemonte n. 6 del 15/01/2014 è stata nominata la Commissione di Collaudo composta dall'ing. Dario LUETTO, già nominato con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte S.p.A. n. 47 del 07/11/2013, in qualità di collaudatore statico oltreché collaudatore tecnico-amministrativo, dall'ing. Matteo BO in qualità di collaudatore tecnico-amministrativo e dall'arch. Cesare ROLUTI con funzione di Presidente della Commissione, nonché collaudatore tecnico-amministrativo.

Con Determinazione del Direttore Amministrativo di S.C.R. Piemonte n. 14 del 21/01/2014 è stato affidato il servizio relativo all'esecuzione di prove ed accertamenti di laboratorio sui materiali da costruzione ai sensi del d.m. 14/01/2008 alla Società TECNES CONTROLLI s.r.l.

In data 22/01/2014 è stata trasmessa all'ASL TO4, ai sensi dell'art. 5 punto 6 della citata Convenzione ai fini di parere di competenza, copia della bozza di variante in corso d'opera proposta dalla Direzione Lavori riguardante alcune lavorazioni per far fronte alla presenza di notevoli quantità di blocchi di cls armato e non (plinti e vecchie fondazioni) emersi durante le attività di scavo. Per tali lavorazioni con successivi Ordini di Servizio 1 e 2 rispettivamente del 27/09/2013 e

del 14/10/2013, la Direzione Lavori ha dato disposizioni all'impresa, al fine di non rallentare l'iter costruttivo dato il rispetto del cronoprogramma e del termine del 31/12/2014 per il collaudo degli spazi dedicati all'attività intramoenia, di non interrompere gli scavi e di procedere al rinvenimento, frantumazione e trasporto alla discarica dei manufatti in c.a. armati e non.

In data 12/05/2014 è pervenuto il parere di ASL TO4 che, esplicitandone le ragioni, non approva la perizia di variante citata; a seguito di ciò S.C.R. Piemonte, in obbligo alla Convenzione stipulata con l'ASL TO4, non ha proceduto con l'iter di approvazione della suddetta variante per il parere negativo dell'azienda per la quale si realizza l'opera, ritenendo la stessa azienda che trattasi di errore progettuale del progetto esecutivo, in mancanza della fase definitiva, e che nulla sia dovuto all'Appaltatore in quanto gli oneri delle demolizioni erano compresi nella categoria "Opere Strutturali – Scavi, reinterri e opere in c.a." del calcolo sommario del progetto preliminare a base di gara.

Attualmente è in corso la redazione della perizia di variante richiesta dall'ASL TO4 dell'importo per nuovi lavori stimato in € 454.000,00 circa di cui l'iter per l'affidamento della progettazione alla Direzione Lavori è stato avviato in data 16/06/2014 e l'affidamento è stato formalizzato in data 01/07/2014 con Disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione n. 29; le opere da prevedere in perizia rispondono a sopravvenute esigenze dell'azienda sanitaria rispetto al progetto posto a base di gara finalizzate al miglioramento della funzionalità della struttura.

A tutto giugno 2014 sono maturati i seguenti SAL:

1° S.AL. 31/01/2014 € 1.004.058,78;

2° S.AL. 30/04/2014 € 1.282.460,97;

3° S.A.L. 15/06/2014 € 861.356,57.

per un importo complessivo di € 3.147.876,32 oneri fiscali esclusi.

L'Impresa ha iscritto sul registro di contabilità n° 9 riserve per un totale di 1.672.992,89.

La prevista conclusione dei lavori entro il primo semestre del 2015 è attualmente confermata.

Lo stato di avanzamento dei lavori, che alla fine del mese di marzo era del 15%, il 30 giugno 2014 è di circa il 40% ed è allineato con il cronoprogramma lavori approvato.

Resta inoltre confermato, come previsto a contratto, l'ultimazione dei lavori e il relativo collaudo per quanto riguarda gli spazi dedicati all'attività intramoenia al 31/12/2014 al fine di usufruire dei fondi ex D.lgs. 254/2000 e s.m.i. per € 2.772.558,07 così come da piano finanziario approvato.

- Ristrutturazione edificio per la realizzazione del nuovo poliambulatorio, compreso nell'ambito del programma di riqualificazione urbana "ex Superga":

Il progetto esecutivo necessita di un aggiornamento per quanto riguarda l'impiantistica elettrica e meccanica per adeguare lo stesso alle modificazioni intervenute relativamente alle normative sul risparmio energetico, sul clima acustico e sulle fonti di energia alternativa, oltreché dell'adeguamento dei costi complessivi. Con nota n.13131 del 09.05.2011 la Regione Piemonte, Direzione Sanità, Settore Politiche degli Investimenti, ha comunicato che il capitolo di spesa relativo al finanziamento di cui all'art. 71 L.448/1998 risulta azzerato, pertanto non esistono le condizioni per procedere né all'assunzione di impegni di spesa né alla successiva attivazione dell'appalto dell'intervento.

- **Programma di interventi di edilizia sanitaria riguardante il comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di Vische:**

E' stato consegnato il master plan dell'intervento al RUP regionale per l'accordo di programma. Con nota n. 13710 del 12.05.2011 la Regione Piemonte, Direzione Sanità, Settore Politiche degli Investimenti, ha comunicato che il capitolo di spesa relativo al finanziamento di cui alla L. 135/90 risulta azzerato così come il capitolo di competenza regionale e ciò non consente l'assunzione di impegni di spesa a copertura degli interventi. Per l'avvio di quota parte degli interventi preliminari già contrattualizzati si resta in attesa delle decisioni dell'ASL circa il permanere o meno delle necessità di realizzazione dei medesimi ed in caso affermativo della disponibilità del finanziamento necessario.

Quanto sopra è stato riconfermato dall'Assessore Regionale competente, Ing. Paolo Monferino, con nota 1280 del 16.05.2012, con la quale si è riservato inoltre di inviare a questa società, appena ci saranno elementi definitivi, le determinazioni assunte che consentiranno di ridefinire l'incarico.

Nel novero delle attività relative alla **funzione Infrastrutture** della direzione Opere pubbliche:

1) la realizzazione degli interventi di cui alla D.G.R 90-10532 del 29.12.2008 è proseguita come di seguito sinteticamente riportato:

- Cod. 301AN00: S.R. 549 "Lavori urgenti per la realizzazione di una galleria di by-pass della zona in frana in località Ceppo Morelli, tra gli abitati di Prequartera e Campioli"

In data 11/06/2009 sono stati consegnati all'ATI appaltatrice i lavori, attualmente realizzati per circa il 60%. Sono presenti significativi ritardi dovuti principalmente ai seguenti fattori: la risoluzione delle interferenze presenti all'imbocco della galleria, la prolungata sospensione delle lavorazioni da parte del Servizio SPRESAL dell'A.S.L. 14 del VCO, un grave incidente ad un operaio in galleria durante la posa delle centine di consolidamento del fronte e l'impiego di tempi

notevolmente più lunghi rispetto a quelli offerti nello scavo, a consolidamento del tratto di galleria sotto l'abitato di Prequartera.

Con disposizione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione n. 34 del 27/04/2012 è stato nominato Responsabile del procedimento l'arch. Manto Sergio, in sostituzione dell'arch. Rastaldo Franz Ivan.

Alla luce della documentazione agli atti, è stata applicata all'ATI Appaltatrice una penale pari al 10% dell'importo contrattuale per inadempienza dei termini contrattuali, scaduti a far data dal 19/05/2012.

Al 30/06/2014 lo scavo della galleria è pressoché terminato – mancano ancora circa 18 mt. su 990 da progetto - ma le attività di abbattimento dell'ultimo diaframma in roccia sono al momento ancora sospese a causa dall'intervento citato in precedenza dello SPRESAL dell'A.S.L. 14 del VCO.

Resta ancora sospesa la valutazione definitiva del primo accordo bonario formulata dalla commissione ex art. 240 Dlgs 263/06, per il quale è in corso un tentativo di transazione.

Si sta valutando l'eventuale attivazione di un secondo accordo bonario con l'appaltatore, considerando che le riserve iscritte hanno superato il 200% dell'importo contrattuale e che a fine 2013 l'appaltatore ha comunicato a SCR di essere in sofferenza dal punto di vista economico per le maggiori rilevanti spese che ha dovuto sostenere nella gestione di questo appalto, denunciando l'eventualità di dover risolvere anticipatamente il contratto in corso d'opera.

E' in corso un'analisi approfondita in merito all'incremento dei costi dell'appalto da parte del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento sia dal punto di vista tecnico che amministrativo per verificare se sussistano le condizioni tecnico-economiche per cercare di evitare la risoluzione del contratto ed il conseguente blocco del cantiere, che potrebbe avere effetti assai onerosi per la stazione appaltante.

L'evoluzione dell'appalto, comunque ha prodotto notevoli extra costi (originati per la maggior parte nella gestione della sua prima fase e in parte per evenienze idrogeologiche e geomorfologiche

impreviste intervenute nel corso dei lavori a fronte di una progettazione impostata su scenari dell'ammasso roccioso più favorevoli rispetto a quelli realmente incontrati) al di fuori del budget assegnato alla commessa, che dovranno essere reperiti oltre che dal ribasso di gara anche da altre fonti di finanziamento (statale e/o regionale).

Si stima che la fine contrattuale dei lavori, originariamente prevista per il 19/05/2012, qualora non venga interrotta, possa essere prevista per l'autunno del 2015: con la redigenda variante tecnica verrà definita la nuova data contrattuale di fine lavori.

- Cod. 026VB01: "Variante di Omegna – Completamento"

Sono state effettuate due consegne parziali dei lavori, rispettivamente, il 23/07/2008 e 11/06/2009 e quella definitiva il 21/02/2012, data di avvio dei tempi contrattuali, pari a 794 giorni naturali e consecutivi, in virtù delle sospensioni e delle proroghe concesse.

Con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27/04/2012 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'arch. Sergio Manto in sostituzione dell'Arch. Franz Ivan Rastaldo.

In data 18/12/2013 il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori.

In data 18/03/2014 è avvenuta la consegna provvisoria delle rotatorie nord e sud e il 03/06/2014 è stata consegnata l'intera opera agli enti competenti.

Ultimato il collaudo statico dell'opera, con disposizione n. 37 del 05/08/2014 è stato anche dichiarato ammissibile il collaudo tecnico amministrativo ed è stata svincolata la rata di saldo pari a € 148,088,81 oltre IVA 22%

Sono state infine ultimate le procedure di esproprio.

- Cod. 003AL06: "Variante Esterna all'abitato di Tortona tra le ex S.S. 10 "Padana Inferiore", ex S.R. 211 "Della Lomellina", ex S.S. 35 "Dei Giovi" e collegamento ai caselli autostradali della A21 e della A7.

Il direttore dei lavori ha effettuato la consegna dei lavori il 26/11/2012, data di avvio dei tempi

contrattuali, consistenti in 550 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dell'opera.

In data del 27/03/2013 è stato emesso il Decreto di esproprio.

I lavori realizzati sono circa pari al 50% del totale.

E' stato redatto dall'Ing.Fabrizio GALETTI lo studio di fattibilità, per la messa a norma dello svincolo a rotatoria sulla SP. 211. E' prossimo l'affidamento dei servizi di ingegneria per le ulteriori fasi di progettazione.

E' stata approvata con D.P.C.d G. n. . 21 del 26/05/2014 la Perizia di Variante Suppletiva in corso d'opera a seguito della quale la data di ultimazione lavori è stata traslata al 31/01/2015 (differimento di 247 gg, comprensivo di 30 gg di proroga per maltempo, 35 gg di proroga per perizia di variante e delle varie traslazioni dovute alle sospensioni/riprese parziali resesi necessarie per la risoluzione delle importanti interferenze con RFI e Milano Serravalle S.p.A.).

- Cod. 104CC00: Variante sud-est all'abitato di Cavallermaggiore per il collegamento della SR 20 con la SP 48.

L'incompletezza delle risorse finanziarie necessarie alla risoluzione delle criticità tecniche riscontrate nel progetto stradale, attualmente impedisce il normale prosieguo del procedimento.

In data 19/11/2013 l'AIPO ha formalmente comunicato la necessità di recesso della convenzione siglata il 16/05/2011 (*tra AIPO, S.C.R. Piemonte S.p.A. ed il Comune di Cavallermaggiore*) che prevedeva la realizzazione delle opere di arginatura delle piene del torrente Mellea mediante l'adeguamento della variante stradale, evidenziando che il finanziamento stanziato, di importo pari a € 600.000,00, verrà utilizzato per la progettazione e la realizzazione dei primi interventi di mitigazione del rischio idraulico, previa realizzazione di un apposito studio idraulico bidimensionale delle aste dei torrenti Mellea e Maira.

In data 9 maggio 2014 è stato sottoscritto dalle parti l'atto di recesso.

- Cod. 203CN06: SP 22. Tratto Cuneo-Dronero. Variante di Caraglio tratto fino alla SP 23.

Attualmente l'iter procedurale per l'aggiornamento del progetto definitivo è sospeso per mancanza del finanziamento totale dell'opera da parte della Regione Piemonte.

- Cod. 009CN03: Nodo di Genola-Levaldigi: Variante sud di Genola e Variante abitato di Levaldigi.

Attualmente l'iter procedurale per la redazione del progetto definitivo è sospeso per mancanza del finanziamento totale dell'opera da parte della Regione Piemonte.

- Cod. 010CN04: Nodo di Savigliano: Variante di Savigliano alla ex S.S. n° 20 con bretella di collegamento alla ex S.S. 662 ed adeguamento del tracciato di quest'ultima nel tratto SaluzzoSaviglianoCasello A6 di Marene S.R. 20S.P. 662.

L'intervento risulta sospeso per mancanza del finanziamento totale dell'opera da parte della Regione Piemonte.

- Cod. 007BI01: Variante Cossato-Vallemosso-Trivero. Variante Canton Colombo-Mottalciata.

I lavori sono stati ultimati e l'opera è già stata inaugurata ed aperta al traffico.

Con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27/04/2012 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Claudio Trincianti in sostituzione dell'Arch. Franz Ivan Rastaldo .

Con disposizione del Presidente del C.d.G. n. 32 del 04/07/2014 la stazione appaltante ha deliberato in merito all'ammissibilità del collaudo, ai risultati degli avvisi ai creditori, alle riserve dell'appaltatore e alla rata di saldo, risultata negativa, e quindi a debito dell'appaltatore, per un importo di euro 1.829.574,12, di cui euro1.677.774,60 di penale per ritardata esecuzione lavori.

In data 21/07/2014 è stato richiesto un parere legale in merito all'accertamento dei presupposti per poter procedere con un'azione di responsabilità nei confronti dei diversi soggetti coinvolti nelle vicende del procedimento che avrebbero portato a degli extra costi ingiustificati per la stazione appaltante.

- Cod. 012NO02: Completamento Variante di Borgomanero.

In data 17/11/2011 è stato emesso il certificato di collaudo dei lavori principali e complementari da parte della commissione incaricata.

Con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27/04/2012 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Claudio Trincianti in sostituzione dell'Arch. Franz Ivan Rastaldo.

Essendo concluso l'iter del procedimento, è in corso la procedura relativa alla consegna definitiva dell'opera agli Enti competenti.

- Cod. 013NO03: Completamento adeguamento Classe IV CNR con Variante agli abitati di Cameriano ed Orfengo.

Con DGR 18-6149 del. 23/07/2013 la Regione Piemonte ha autorizzato l'utilizzo di parte delle risorse finanziarie dell'intervento "Completamento adeguamento Classe IV CNR agli abitati di Cameriano ed Orfengo", sospeso ai sensi della D.G.R. n. 8-4902 del 14 novembre 2012, al fine di dare copertura ai decreti ingiuntivi dei procedimenti di Omegna e di Cossato Valle Mosso.

- Cod. 015NO08: Completamento dell'adeguamento della sezione stradale nei tratti in Comuni di Borgolavezzaro e Vespolate.

L'opera è stata regolarmente collaudata in data 29/05/2008 e aperta al traffico.

Essendo concluso l'iter del procedimento, è in corso la procedura relativa alla consegna definitiva dell'opera agli Enti competenti.

- Cod. 024TO20: Adeguamento funzionale S.R.20 tratto tra la S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e ponte Po

- Cod. 303AN00: "Risagomatura alveo fiume a ridosso del ponte e ricostruzione scogliera a protezione spalle ponte"

- Cod. 304AN00: "Consolidamento fondazioni pile e spalle sul PO"

Con determinazione dirigenziale della Direzione Trasporti n.79 del 14/02/2005 è stato approvato in

sede di Conferenza dei Servizi il progetto definitivo dell'intervento principale 024TO20. Si evidenzia che la citata determinazione prevede tra l'altro che "l'intervento in oggetto debba essere effettuato in concomitanza con il consolidamento delle strutture di fondazione del ponte (lavori che dovranno essere approvati con apposito procedimento autorizzativo di valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5 del DPR 357/97)".

Attualmente l'iter procedurale per l'aggiornamento del progetto è sospeso per mancanza del totale finanziamento dell'opera da parte della Regione Piemonte.

- Cod. 016TO03: "Raccordo tangenziale esterno alla conurbazione torinese (tangenziale Est) – tratto di collegamento tra la SS 11 e la SS 590. Ponte Gassino."

I lavori principali e complementari sono stati collaudati in data 11/04/2011 e con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 13/05/2011 si è proceduto all'approvazione degli atti relativi.

Sono in corso di consegna al Settore Patrimonio della Regione Piemonte, alla Provincia di Torino ed ai Comuni di Gassino, San Raffaele Cimena, Settimo Torinese e Brandizzo per quanto di competenza, le opere di compensazione ambientale, le opere a verde, le vasche di sedimentazione e la viabilità locale. E' anche in corso la procedura relativa alla consegna definitiva dell'opera agli Enti competenti.

- Cod. 032VC03: "Miglioramento tratto Vercelli-Quinto."

Le attività di progettazione definitiva sono sospese in attesa del finanziamento da parte della Regione Piemonte.

- Cod. 001AL01: "SR 30 Variante all'abitato di Strevi – 1° lotto."

Essendo concluso l'iter del procedimento, è in corso la procedura relativa alla consegna definitiva dell'opera agli Enti competenti.

- Cod. 002AL02: "Variante di Alessandria – IV lotto: tratta località Osterietta– Zona San Michele SS. 10 Padana Inferiore. SS. 494 Vigevanese – SS. 31 del Monferrato."

Essendo concluso l'iter del procedimento, è in corso la procedura relativa alla consegna definitiva

dell'opera agli Enti competenti.

A seguito del mancato accordo nell'ambito di un tentativo di accordo bonario attivato dal RUP a valle del collaudo, è stata avviata dall'ATI appaltatrice una vertenza giudiziaria innanzi al Tribunale di Torino per le riserve iscritte sugli atti contabili.

- Cod. 005AT01: "Adeguamento del tracciato da Portacomaro Stazione sino all'innesto sul nuovo tracciato già realizzato a Madonnina di Pontestura. Va.r di 2".

Le attività di progettazione sono sospese in attesa del finanziamento da parte della Regione Piemonte.

- Cod. 201CN01: "Nodo di Cuneo-Mondovì - Tratto Cuneo-Mondovì e ex SS 22 Magliano Alpi-Cuneo. Varianti agli abitati di Beinette e di Pianfei per il collegamento alla variante di Mondovì SS 28 - lotto 1."

Essendo concluso l'iter del procedimento, è in corso la procedura relativa alla consegna definitiva dell'opera agli Enti competenti.

- Cod. 202CN02: "Nodo di Bra – tratto Bra-Sommariva Bosco. Variante esterna abitato Sommariva Bosco. Sanfrè Bandito connessione tangenziale Bra e collegamento tangenziale SP 7 con sottopasso. [Tratto Bra-Sommariva Bosco. Variante esterna abitato di Sommariva Bosco – lotto I]"

Essendo concluso l'iter del procedimento, è in corso la procedura relativa alla consegna definitiva dell'opera agli Enti competenti.

- Cod. 022TO16: SR 10 – Adeguamento funzionale galleria di "Pino Torinese"

- Cod. 020TO09: Ex S.R. 10 "Adeguamento funzionale tratto Pino Torinese (Galleria) - Confine Provinciale [S.R. 10]" I Lotto.

Essendo concluso l'iter del procedimento, è in corso la procedura relativa alla consegna definitiva dell'opera agli Enti competenti.

- *Cod. 020TO09: Ex S.R. 10 "Adeguamento funzionale tratto Pino Torinese (Galleria) - Confine*

Provinciale [S.R. 10]" II Lotto.

Essendo concluso l'iter del procedimento, è in corso la procedura relativa alla consegna definitiva dell'opera agli Enti competenti.

- Cod. 035TO28: Sottopasso al Km. 21+ 120 della ex S.R. 10 "Padana Inferiore" in località di Riva presso Chieri

Il contratto con la Toro s.r.l., impresa appaltatrice dei lavori, è stato sottoscritto in data 10/07/2013 mentre in data 12/12/2013 è stato sottoscritto un primo contratto aggiuntivo, senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

I lavori sono stati consegnati il 23/07/2013, data di avvio dei tempi contrattuali (302 gg naturali e consecutivi), tutt'ora in corso.

E' stato emesso il SAL n.2 a tutto il 09/06/2014 e il 23/06/2014 è stato emesso il relativo certificato di pagamento.

Con disposizione del Presidente del C.d.G. n. 33 del 10/07/2014 è stata approvata una perizia di variante suppletiva in corso d'opera (con un incremento dell'importo lavori di € 133.808,78).

- Cod. 014NO05: "S.R. 211 - Completamento dell'adeguamento della sezione stradale nel tratto Novara – Nibbiola - 1° Lotto funzionale Novara – Garbagna dal km 76+970 con rotatoria in località Moncucco."

Con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27/04/2012 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Claudio Trincianti in sostituzione dell'Arch. Franz Ivan Rastaldo.

È stata segnalata alla Regione Piemonte una criticità che imporrebbe una sostanziale modifica del progetto approvato, alla luce di subentrati interventi di modifica del contesto territoriale (attuati dal Comune di Novara) che, di fatto, rendono l'opera non appaltabile alle condizioni previste.

Su richiesta della Direzione Regionale Trasporti, è in corso la verifica di fattibilità delle variazioni proposte dal Comune di Novara al progetto esecutivo precedentemente approvato, rimanendo

nell'ambito del finanziamento disponibile per l'intervento.

Il progetto una volta aggiornato e riapprovato, dovrà ed essere sottoposto alla Conferenza dei Servizi regionale per la sua approvazione prima dell'affidamento dei lavori.

- Cod. 023TO19: "ex S.R. 20 – Adeguamento funzionale tratto fra circonvallazione di La Loggia e circonvallazione di Carignano."

L'aggiornamento progettuale ha comportato un incremento del costo dell'opera quantificabile a oggi in 0,81 mln €. E' stata formalizzata la richiesta alla Regione Piemonte per l'eventuale incremento del finanziamento del quadro economico mediante riallocazione delle economie del PII.

Il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto a una nuova Conferenza dei Servizi, per il rinnovo della scaduta pubblica utilità e per la riapprovazione prima dell'affidamento dei lavori.

- Cod. 034VC08: "Adeguamento svincolo con la SP 31 bis.

In data 01/08/2012 con nota prot. n. 4921/DB1200 la Dir. Regionale Trasporti ha autorizzato l'utilizzo delle economie del PII per il completamento della copertura finanziaria dell'opera.

Alla luce dell'entrata in vigore del DPR 207/2010, si è reso necessario aggiornare il progetto esecutivo con conseguente approvazione in Conferenza dei Servizi ai fini del rinnovo della scaduta pubblica utilità.

Con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27/04/2012 è stato nominato il nuovo Responsabile del Procedimento Arch. Massimo Morello in sostituzione dell'Arch. Franz Ivan Rastaldo.

Con nota SCR prot.n. 04844 del 28/04/2014 è pervenuta la comunicazione di avvenuto fallimento della Società Qualitalia Controllo Tecnico S.r.l. incaricata della verifica del Progetto Esecutivo ai fini della validazione.

Si sta procedendo all'individuazione del nuovo soggetto incaricato della validazione.

- *Cod. 202CN02 Lotto 1Bis: "interventi viari complementari alla Variante esterna all'abitato di Sommariva Bosco nell'ambito del "Nodo di Bra. Tratto Bra - Sommariva Bosco"*

La Provincia di Cuneo e SCR Piemonte S.p.A hanno sottoscritto in data 05/03/2012 apposita convenzione per l'esecuzione di tre interventi, ritenuti dalla Provincia prioritari nell'ambito della viabilità compresa nel Nodo 2 di Bra (Sommariva Bosco, località Bergoglio di Cherasco, abitato di Bra).

In data 04/04/2014 e in data 29/04/2014 si sono tenute presso la Provincia di Cuneo la 1° e la 2° C.d.S. che si concluderà presumibilmente nel mese di ottobre 2014.

In data 23/07/2014 si è chiusa la fase di pubblicazione delle varianti urbanistiche in sede di C.d.S., attualmente si è in attesa di eventuali osservazioni.

E' stato affidato l'incarico per i servizi di ingegneria relativi alla progettazione strutturale del P.E. e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

- La realizzazione degli interventi Piano Alluvione 2000 (interventi di 2^ fase) sulle ex strade statali trasferite dall'ANAS al demanio degli enti locali in attuazione del D.Lgs 112/98 è proseguita come di seguito sinteticamente riportato.

La Convenzione tra Regione Piemonte e ARES Piemonte per l'attuazione del Piano alluvione 2000 firmata in data 24/10/2006 rep. 11745 è stata rinnovata con determina dirigenziale regionale n. 297 del 18/12/2012 a tutto il 31/12/2014, prorogando i termini delle singole convenzioni stipulate con le province piemontesi che regolamentano i rapporti tecnici, amministrativi ed economici.

Ai sensi della convenzione SCR, subentrata ad ARES, svolge la funzione di alta sorveglianza per conto della Regione.

- *Cod. 309AN00: "Lavori urgenti di costruzione delle opere di regimentazione idraulica e di sostegno del corpo stradale dal km. 5+380 e 31+250 in provincia di Alessandria; Progettazione e realizzazione dei lavori urgenti di costruzione di opere di regimentazione idraulica e di sostegno del corpo stradale sulla ex sr. 457 in provincia di Asti"*

Il Certificato di Regolare Esecuzione, per i lavori in Provincia di Alessandria, è stato emesso in data 24/09/2013.

È stato autorizzato l'utilizzo delle economie accertate, pari a € 35.094,97, in analoghe opere sulla stessa arteria stradale da realizzarsi entro l'autunno del 2014.

E' stata trasmessa la documentazione relativa alla rendicontazione dei lavori oggetto di convenzione.

Per la Provincia di Asti il Certificato di Regolare Esecuzione è stato firmato il 28/01/2014.

È stato autorizzato l'utilizzo delle economie accertate, pari a € 86.400,84, in analoghe opere sulla stessa arteria stradale.

- Cod. 307AN00: "Consolidamento delle fondazioni e costruzione della soglia per la stabilizzazione dell'alveo con prolungamento delle campate del ponte per l'aumento della sezione libera di deflusso al km 75+000 della sr11. i lotto Convenzione con la Provincia di Vercelli"

Nel mese di giugno 2014 i lavori risultano in corso e circa al 75% di avanzamento.

E' in corso di approvazione da parte della provincia di Vercelli la Seconda perizia di Variante in corso d'opera non comportante aumento della spesa stanziata per l'esecuzione dei lavori.

Entro la fine del mese di novembre 2014 è prevista l'ultimazione dei lavori.

- Cod. 306AN00: "Difesa delle pile e delle spalle del viadotto Soleri promiscuo FF.SS. sul fiume Stura S.R. 20. Convenzione con la Provincia di Cuneo"

Sono stati ultimati i lavori in data 02/10/2012.

È stato erogato alla Provincia di Cuneo il 68% dell'importo di cui all'art. 2 dell'apposita Convenzione stipulata per la realizzazione delle opere.

Sono in fase di pagamento le rate di indennizzo a saldo relative ai terreni espropriati.

L'esecuzione dei lavori in economia, precedentemente autorizzati per un importo pari a € 14.263,98 in opere di regimazione idraulica nell'intorno del ponte sul torrente Mellea sulla stessa arteria

stradale, a seguito del maltempo verificatosi nella primavera e nell'estate, verranno iniziati nel mese di settembre e si concluderanno entro la fine del mese di novembre 2014.

- Cod. 302AN00: Realizzazione di opere di sostegno e difesa del corpo stradale Km 37+580 - 37+780 Pinerolo Località Tabona S.R. 23. Adeguamento funzionale dal km 35+600 al km 36+470 in comune Pinerolo Loc. Tabona. Convenzione con la Provincia di Torino.

Sono state trasmesse le Delibere della Giunta Provinciale con le quali si approvano i Certificati di Regolare esecuzione nonché i quadri economici finali sia dei lavori principali che dei lavori eseguiti con le economie autorizzate.

E' stata accertata una economia pari a € 109.199,10.

Le altre attività commissionate ad SCR con specifici atti formali, sono di seguito sinteticamente descritte:

- Cod. 006PS11: Gara F.S.

Per lo svolgimento delle attività tecniche, amministrative e legali di cui sopra, ad "S.C.R. - Piemonte S.p.A." spetta un corrispettivo pari a € 400.000,00 (I.V.A. compresa), ai sensi della D.G.R. n. 10-2572 del 13.09.2011 e della D.G.R. n. 22-3210 del 30.12.2011.

E' in fase di stipula la convenzione tra S.C.R. Piemonte S.p.A., Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale per sviluppare, tecnicamente e amministrativamente, una procedura ad evidenza pubblica che individui i futuri concessionari del "servizio ferroviario Piemonte" e del "servizio ferroviario metropolitano", attraverso la sinergica collaborazione, ognuna per le proprie specifiche competenze e attività, dei tre Enti (collaborazione con AMM nella fase di progettazione del servizio ferroviario in modo da meglio coordinare il servizio dell'area metropolitana con il servizio regionale).

Attualmente si è in attesa di istruzioni da parte della direzione regionale trasporti.

- Elenco Professionisti

Prosegue l'attività di aggiornamento periodico semestrale dell'elenco dei Professionisti, in ossequio alla normativa vigente.

E' in corso l'informatizzazione del sistema per semplificare le operazioni di iscrizione all'elenco da parte dei professionisti e la gestione in tempo reale delle attività di affidamento sotto soglia ai sensi della normativa vigente.

- Impianto funiviario Stresa - Alpino - Mottarone

Il Progetto Definitivo dell'intervento di revisione è stato approvato con D.P.C.D.A. n. 9 del 31/01/2012.

Poiché la Regione Piemonte non può disporre dell'intera somma necessaria (4,1 MLN di euro) per l'intervento di revisione, è stata prevista la tipologia di appalto di concessione di lavori e gestione.

Con disposizione n. 38 del 12.09.2013 l'ing. Sara ALICE è stata nominata Responsabile del Procedimento.

In data 22.05.2014 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Regione e Comune di Stresa per la realizzazione dell'intervento di revisione generale 40° anno dell'impianto e in data 10.06.2014 è stata sottoscritta la Convenzione tra Comune di Stresa ed S.C.R., relativa al conferimento delle funzioni di S.U.A. per la realizzazione dell'intervento stesso.

È stato prorogato al 30/10/2014 il termine di scadenza della revisione generale dell'impianto al 40° anno.

E' in corso la procedura per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per la revisione generale 40° anno nonché dei beni messi a disposizione dal Comune di Stresa.

- Torino – Ceres

Il progetto definitivo dell'opera è stato approvato dal CIPE nella seduta del 26/10/2012 e la relativa Deliberazione CIPE 101/2012, a seguito della registrazione della Corte dei Conti, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24/05/2013.

Il bando di gara è stato trasmesso da S.C.R. Piemonte S.p.A. alla G.U.U.E. il 19/08/2013 e pubblicato sulla GURI n. 100 del 26/08/2013.

In data 18/06/2014 si è conclusa la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori con aggiudicazione provvisoria all'ATI ITINERA-CCC la cui offerta è risultata anomala ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

Si è provveduto alla verifica di anomalia dell'offerta.

E' in corso la procedura di selezione per l'affidamento dei servizi di verifica del progetto esecutivo.

Sono in corso di predisposizione le procedure di selezione per l'affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori, nonché per l'affidamento delle attività di comunicazione.

Ai sensi della Convenzione tra Regione Piemonte e S.C.R. sottoscritta dalle parti in data 06/08/2013 S.C.R. Piemonte S.p.A. ha richiesto alla Direzione trasporti, logistica, mobilità e infrastrutture, Settore viabilità ed impianti fissi l'importo di € 32.000.000,00 quale anticipazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento. In seguito all'aggiudicazione definitiva dei lavori verrà richiesto alla Regione anche la seconda anticipazione prevista dalla Convenzione.

- Costruzione del Ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel

Con D.G.R. della Giunta n. 8-4902 del 14/11/2012 il programma degli interventi di competenza di SCR è stato integrato attribuendo a SCR il ruolo di Stazione Appaltante dell'opera.

La copertura finanziaria dell'intervento è garantita dalle economie consolidate del PII per un importo pari a 9,2 mln€.

Con D.G.P. n. 43467 del 03/12/2013 è stato approvato il Progetto Definitivo che prevede però un costo dell'opera maggiore del finanziamento previsto.

È in corso, a cura della Regione Piemonte, la redazione della Convenzione tra Regione, Provincia di Torino, SCR ed RFI per la realizzazione dell'opera.

- Realizzazione interventi per la Legge n. 65 del 8 maggio 2012

Con legge n. 285 del 9 ottobre 2000 e s.m.i. (qui di seguito "legge 285/2000") sono state date le disposizioni per il finanziamento e la realizzazione degli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di «Torino 2006» ed è stata inoltre istituita l'AGENZIA per lo svolgimento dei giochi olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche (qui di seguito AGENZIA).

Con legge regionale della Regione Piemonte n. 21 del 16 giugno 2006 s.m.i. è stata istituita la Fondazione 20 marzo 2006 (qui di seguito FONDAZIONE), ente di cui sono Soci Fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, con lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare rappresentato dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici ed eventuali ulteriori beni successivamente assegnati, al fine di favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali.

Con Legge n. 65 del 08 maggio del 2012 sono state assegnate le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato all'Agenzia Torino 2006 per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata Legge n. 285/2000.

Ai sensi della succitata legge, FONDAZIONE individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati

gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, alla Società di Committenza Regione Piemonte SpA (SCR), previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.

FONDAZIONE, in concerto con AGENZIA, ha individuato la Platea degli Impianti nella quale sono riportate, suddivise per comuni, le opere che ai sensi della citata L. 65/2012 rientrano negli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000.

FONDAZIONE, sulla scorta della indicazioni del Commissario dell'Agenzia, sentiti i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti inseriti nella succitata Platea degli Impianti, ha redatto e consegnato a SCR e AGENZIA, un primo prospetto degli interventi da realizzarsi, definendone priorità e, per i soli lavori, costi di massima e allegando le prime proposte progettuali predisposte da alcuni Comuni dei territori montani interessati.

A seguito di richiesta da parte di FONDAZIONE, SCR ha trasmesso a FONDAZIONE e AGENZIA la "Relazione Istruttoria sugli Interventi della legge 8 maggio 2012, n. 65" nella quale, dopo aver visionato la documentazione tecnica consegnata da FONDAZIONE e redatta dai Comuni interessati dalla medesima legge 65/2012, ha evidenziato, tramite apposite schede, la tipologia delle lavorazioni da realizzarsi e lo "stato di fatto" di ciascun procedimento e ha effettuato, nel contempo, la rispondenza della documentazione fornita ai disposti del D. Lgs. 163/06 e del D.P.R. 207/2010, e stimato i costi complessivi degli interventi in discussione, nonché le relative tempistiche e iter di realizzazione;

In data 14 ottobre 2013 è stato sottoscritto da AGENZIA, FONDAZIONE e questa Società il "Protocollo d'Intesa per l'attuazione della L. 8 maggio 2012 n. 65" (qui di seguito, Protocollo d'Intesa) teso alla definizione dei ruoli e della procedura di attuazione degli interventi.

Da maggio a settembre 2013, ricevuto da FONDAZIONE il primo prospetto degli interventi da

realizzarsi e le prime proposte progettuali predisposte dai Comuni montani interessati, SCR ha svolto una serie di attività propedeutiche alla stesura del Piano degli Interventi ricadenti nella L. 65/2012, che hanno portato alla redazione della "Relazione Istruttoria sugli Interventi della legge 8 maggio 2012, n. 65". Nello specifico, SCR:

ha visionato la documentazione consegnata da FONDAZIONE, allo scopo di comprendere la tipologia delle lavorazioni da realizzare e lo stato di fatto di ciascun "procedimento", effettuando una prima verifica circa la rispondenza della documentazione fornita ai sensi del D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/10;

ha organizzato specifici incontri e sopralluoghi con le amministrazioni e i relativi uffici tecnici dei Comuni coinvolti, al fine di approfondire lo stato di conoscenza dei reali fabbisogni e privilegiare eventuali professionalità presenti per svolgere attività tecniche di progettazione e/o direzione lavori mediante apposite convenzioni;

ha predisposto, alla luce dei dati raccolti, schede tecniche riassuntive degli interventi per ogni singolo Comune, indicanti oggetto, importo presunto di spesa e note principali a corredo.

Ad ottobre del 2013, FONDAZIONE ha individuato un totale di 28 interventi prioritari, suddivisi tra i Comuni di Chiomonte, Claviere, Pinerolo, Pragelato, Prali, Sauze d'Oulx, Sestriere, Torino, Torre Pellice ed ha chiesto a SCR di predisporre i relativi studi di fattibilità, sulla base dei dati raccolti nella succitata relazione istruttoria.

SCR ha ripartito gli interventi in 10 "gruppi", in base alla tipologia e locazione delle opere, allo scopo di organizzare al meglio le attività da svolgere.

Per ogni "gruppo" di interventi ha avviato la redazione dello studio di fattibilità, avvalendosi in parte dei dipendenti tecnici della Società, in parte degli uffici tecnici dei Comuni coinvolti ed, ove necessario, di professionisti esterni selezionati dall'Elenco dei professionisti tecnici di SCR (istituito dalla Società per affidamenti di servizi di importo inferiore a € 100.000).

Sono stati ad oggi ultimati tutti gli Studi di Fattibilità del primo stralcio di interventi, per i quali si è in procinto di avviare le ulteriori fasi di progettazione.

Sono state avviate, parallelamente, anche le attività necessarie alla definizione del secondo stralcio di interventi.

Ambiente e personale

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Per quanto concerne le tematiche ambientali la Vostra società ha pianificato la propria attività di investimento ambientale in una prospettiva di eco-efficienza .

Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.

Il numero medio dei dipendenti è invariato (5 dirigenti, 6 quadri e 41 impiegati).

Come richiesto dall'art. 4 della Legge della Regione Piemonte n. 8 Febbraio 2010 n. 2 i compensi dovuti al Presidente del Consiglio di Gesione da indicare nella relazione sulla gestione sono:

- Dott. Andrea Martino: euro 21.000,00 oltre alla componente variabile di € 9.000,00.

Struttura organizzativa:

Il Consiglio di Gestione nella seduta del 14.03.2014 ha approvato la nuova struttura organizzativa della società demandando al Presidente la definizione puntuale dell'assetto organizzativo. Con Disposizione n. 10 del 21/03/2014 il Presidente del Consiglio di Gestione ha adottato la disposizione organizzativa n. 1 dando atto che si tratta di un primo impianto organizzativo –

direzioni, funzioni, unità organizzative, job description – per sua natura dinamico e flessibile e pertanto suscettibile di successivi affinamenti e variazioni, anche in funzione del progressivo rafforzamento delle diverse strutture organizzative.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Con il cambio di governance e il passaggio al sistema duale, sin dal proprio insediamento, il Consiglio di Gestione ha dato un forte impulso ad interventi ed azioni che hanno consentito alla Società di essere in linea con le prescrizioni normative, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013, nonché dalle relative delibere di attuazione della CIVIT. È stato avviato, progressivamente, un complesso processo di revisione, integrazione ed adeguamento del Modello Organizzativo, che ha coinvolto tutte le funzioni apicali della Società, l'Organismo di Vigilanza, oltreché lo studio legale incaricato, precedentemente, della redazione del documento.

Nella seduta del 30 gennaio 2014 il Consiglio di Gestione, prendendo atto degli indirizzi che, su richiesta, l'Azionista ha inteso fornire in materia di anticorruzione e trasparenza, ha provveduto all'adeguamento del Modello al sistema di governance e alla normativa vigente, oltreché alla revisione del Codice Etico e del manuale delle procedure, definendo nuovi processi organizzativi di forte impatto sulle attività principali di SCR, - quali i rapporti con il mercato della fornitura, l'analisi dei fabbisogni, la nomina del responsabile del procedimento e delle commissioni giudicatrici. Inoltre, il Modello è stato integrato della "Parte speciale A - reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati", tracciando le linee di condotta societarie in tema di anticorruzione e trasparenza. In particolare il Presidente ha nominato il Referente per la Trasparenza con il compito di predisporre tutto quanto necessario per garantire il rispetto della normativa, inclusa la creazione della sezione Amministrazione Trasparente sul portale, al cui interno confluiscono puntualmente le pubblicazioni di rito.

Successivamente, con deliberazione in data 14 marzo 2014, nel dare seguito all'attività di adeguamento del modello, il Consiglio di Gestione ha approvato i seguenti ulteriori documenti:

- parte speciale B – reati societari
- parte speciale C – reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
- parte speciale D – delitti di riciclaggio
- parte speciale E – delitti criminalità organizzata
- patto di integrità.

Infine, dopo averne data comunicazione al Consiglio di Gestione nell'adunanza del 15 luglio 2014, il Presidente, con proprio atto n. 36 del 21 luglio 2014, ha approvato e adottato la "procedura per la raccolta e la pubblicazione dei dati" e la "procedura dei flussi verso l'Organismo di Vigilanza", che vanno a completare il manuale delle procedure di cui al "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001".

Per quanto riguarda più specificatamente l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza Monocratico, si segnala che nel periodo di riferimento non sono pervenute segnalazioni di interessanti violazioni del modello o tentativi o deroghe alle sue procedure, dei suoi principi generali e del codice etico in relazione ai reati previsti dal D.lgs 231 del 2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni aspetto potenzialmente rilevante a tali fini.

L'Organismo di Vigilanza Monocratico si è impegnato nel supportare la nuova governance della Società, costituita da un Consiglio di Gestione e da un Consiglio di Sorveglianza, nello svolgimento delle proprie funzioni, contribuendo alla strategia di indirizzo comune, finalizzata a promuovere e facilitare la trasparenza di atti e comportamenti, oltre che il rispetto delle regole.

Nello specifico, l'attività di vigilanza è stata svolta in sinergia e costante dialogo con le funzioni aziendali, nell'ottica di promuovere l'istituzione di un flusso di informazioni strutturato e costante, capace di dare impulso e fare da stimolo per una gestione della Società sempre più rispettosa delle procedure e trasparente per scelte e metodi adottati.

SICUREZZA

All'inizio dell'anno, a seguito di gara ad evidenza pubblica, sono state nominate dal Presidente di SCR Piemonte il nuovo Rspp, D.ssa Capellini ed il nuovo medico competente, D.ssa Cigliati.

Nel corso dei primi mesi la D.ssa Capellini ha effettuato le visite ai locali in cui ha sede SCR e ha avuto modo di leggere il Documento di valutazione dei rischi stilato dall'Ing. Fenocchio cui il nuovo RSPP è succeduto. Durante la visita ai locali posti nel seminterrato, è stato fatto rilevare come la quantità di carta presente fosse eccessiva e non ben disposta, così come la porta REI mancasse di maniglione antipanico. A seguito di queste osservazioni la società si è prontamente attivata tanto che già nel primo semestre la situazione è rientrata nella norma come ha potuto verificare lo stesso RSPP in una successiva ispezione, avendo organizzato il materiale in appositi armadi ed avendo provveduto a installare maniglione antipanico. La D.ssa Capellini ha altresì rilevato la mancanza di manutenzione sulle porte Rei presenti su tutto il piano in cui sono dislocati gli uffici della società. Anche in questo caso si è provveduto ad ovviare alla mancanza dovuta ad un errore di competenze tra SCR ed azienda proprietaria dell'immobile. Attualmente, quindi, tutte le porte Rei sono state correttamente manutenute da azienda specializzata che ha posto sulle stesse tagliandi di effettuato controllo.

Per quanto riguarda il documento di valutazione dei rischi la D.ssa Capellini non ha effettuato osservazioni particolari sostenendo che il DVR così come compilato rispondeva alle caratteristiche riscontrate in azienda.

Il Medico Competente, D,ssa Cigliati, sulle figure professionali da sottoporre a visita medica non ha fatto osservazioni particolari. Per maggior scrupolo professionale ha voluto inserire nel protocollo sanitario già esistente e riconfermato, la movimentazione manuale dei carichi per le figure professionali di addetti alle pulizie.

Come di consueto, l'azienda ha provveduto a far sottoporre a visita medica periodica, così come

indicato da protocollo sanitario, il proprio personale.

Nel corso del secondo semestre verranno effettuati i corsi di formazione in materia di sicurezza obbligatori per legge alla luce anche delle modifiche dell'organigramma in vigore dal 1°aprile 2014.

Evoluzione della gestione

Il Consiglio di Gestione nella seduta del 17/02/2014 ha approvato il **Piano Attività 2014**, presentato in Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 28/02/2014. Si tratta di uno strumento di programmazione volto a definire le linee di intervento da perseguire nel corso dell'anno 2014, che si inserisce nel più ampio quadro di attuazione della mission aziendale e del nuovo sistema di governance dualistico scelto dall'Azionista. Il piano rappresenta una prima risposta concreta agli obiettivi di efficacia, efficienza e trasparenza attesi da Regione Piemonte. Nel piano sono stati dettagliati gli interventi e gli obiettivi, in taluni casi molto sfidanti, che tutta la Società si è formalmente impegnata a sviluppare e raggiungere nel 2014. E' stata anche elaborata una prima previsione di bilancio ed una ipotesi delle relative fonti di finanziamento per l'esercizio 2014
e sono stati definiti una serie di indicatori che evidenziano come il rafforzamento del ruolo di SCR possa portare al conseguimento di importanti obiettivi per il sistema regionale, soprattutto in termini di generazione di risparmio. Le azioni programmate trovano presupposto in un piano di profonda riorganizzazione e di significativo potenziamento della struttura di SCR in termini di risorse, competenze e strumenti di supporto, la cui progressiva attuazione rappresenta una condizione imprescindibile per il raggiungimento dei risultati previsti.

------ o -----

Torino, 10/12/2014

Per il Consiglio di Gestione

Dott. Andrea Martino