



**COMUNE DI FELIZZANO**  
*Provincia di Alessandria*

CUP: H51B13000190004

**REALIZZAZIONE STRADA INTERNA  
PECO VIA FUBINE**  
*Felizzano (AL), Via Fubine*

PROGETTISTA INCARICATO

Dott. Ing. Claudio Ferrando  
Via G. Leopardi 42 - 15121 Alessandria  
Tel./Fax 0131 344536 - Cell. 347 2239786  
ing.ferrando@email.it  
claudio.ferrando@ingpec.eu

RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO

Geom. Loris Fattori  
P.zza Paolo Ercole 2 - 15023 Felizzano (AL)  
Tel. 0131 791122 - Fax 0131 772629  
Cell. 335 7570359  
tecnico@comune.felizzano.al.it  
protocollo@pec.comune.felizzano.al.it

---

**CRONOPROGRAMMA**

---

AGGIORNAMENTO  
23/11/2013

**DOC. E09.1**

DATA  
31/07/2013

---

**PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 1A**

## **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

La programmazione dei lavori è strettamente correlata alle potenzialità produttive dell'impresa appaltatrice. In linea di massima i lavori possono svolgersi sinteticamente come segue.

- |             |  |
|-------------|--|
| Settimana 1 | Allestimento cantiere logistico<br>Allestimento cantiere stradale temporaneo mobile  |
| Settimana 2 | Spostamento pali IP<br>Realizzazione nuovi pozzetti ispezione e caditoie   |
| Settimana 3 | Realizzazione nuovi pozzetti ispezione e caditoie<br>Scavo per cassonetto stradale   |
| Settimana 4 | Scavo con formazione cassonetto stradale   |
| Settimana 5 | Scavo con formazione cassonetto stradale<br>Riprofilatura leggera terreno agrario<br>Messa in quota pozzetti IP  |
| Settimana 6 | <i>Messa in quota pozzetti vari servizi (a cura degli enti gestori e/o proprietari)</i><br>Realizzazione pozzetto e sostituzione parziale condotta di sfioro |
| Settimana 7 | Formazione manto bituminoso di collegamento  |
| Settimana 8 | Formazione manto bituminoso di collegamento e di usura   |
| Settimana 9 | Formazione manto bituminoso di usura<br>Smobilizzo cantiere  |

I lavori dovranno essere dati finiti ed ultimati in 60 giorni naturali e consecutivi, che non tengono conto dell'eventuale sospensione necessaria per riportare in quota i chiusini presenti sulla pavimentazione stradale a cura degli enti gestori e/o proprietari, una volta stabilite le livellette definitive e prima della fase di asfaltatura.

Nessun indennizzo sarà comunque riconosciuto all'impresa appaltatrice per l'eventuale sospensione dei lavori in appalto stabilita dalla direzione lavori per consentire la realizzazione degli interventi sopra citati.

Segue tavola con rappresentazione del cronoprogramma dei lavori.

Alessandria, 23/11/2013

*Il tecnico incaricato*  
*ing. Claudio Ferrando*

